

Kontrollplan PBL för: byte av fönster till dörr

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
- Entreprenör: Byggföretaget AB
- Åtgärd: **Byte från fönster till dörr**
- Upprättat kontrollplan (namn och roll): Malin Arvidsson, sökande
- Entreprenadform: *Totalentreprenad*

Projektering

Fysisk signering krävs endast av dem som kommer att utföra kontroller under projektet.

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<i>Ritav / Arkitekt</i>	<i>Malin Arvidsson</i>	<i>MA</i>	<i>Privatperson</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Malin.arvidsson@mejl.se</i>	
<i>Snickare</i>	<i>Morgan Nyberg</i>	<i>MN</i>	<i>Byggföretaget AB</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Morgan.nyberg@mejl.se</i>	

Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<i>Entreprenör/snickare</i>	<i>Morgan Nyberg</i>	<i>MN</i>	<i>Byggföretaget AB</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Morgan.nyberg@mejl.se</i>	

Entreprenörer och utförare

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod at utföra kontrollen	Kontroll (mot VAD): Underlag/ritnings nr./ Föreskrift/Krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras	I vilket skede ska kontrollen utföras	Datum för kontrollen	Signatur av kontrollanten (hela signaturen)
Kontrollera att drevning samt fogning runt dörr utförts korrekt	Visuellt	Monteringsanvisningar	MN	Foto	Innan montage av foder		
Kontrollera att tröskelplåt monterats korrekt och lutar ut från byggnaden	Mätning/ Visuellt	Monteringsanvisningar	MN	Foto	Efter montage		
Kontrollera om det behövs förstärkning med nytt virke runt dörren	Visuellt	Beräkning	MN	I kontrollplan	Innan montage		
Kontrollera att dörrens U-värde är minst 1,2 W/m ² K	Visuellt	BBR 9:92	MN	I kontrollplan	Innan montage		
Kontrollera att korrekt dörr levererats	Visuellt	Leveranssedel	MN	I kontrollplan	Vid leverans		
Kontrollera att dörrtröskel är låg och tillgänglig	Mätning	BBR 3:143	MN	Foto	Efter montage		
Kontrollera att dörr monterats korrekt	Visuellt	Monteringsanvisningar	MN	I Kontrollplan	Efter montage		
Drift och skötselanvisning ska överlämnas	Visuellt	Monteringsanvisningar	MN	I kontrollplanen	Efter montage		

Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherrens signatur _____

Byggherrens namnförtydligande: