

Kontrollplan PBL för: Montage av solceller med batteri

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
- Entreprenör: **Montagen AB**
- Åtgärd: **Montage av solceller med batteri**
- Upprättat kontrollplan (namn och roll): Malin Arvidsson, sökande
- Entreprenadform: *Totalentreprenad*

Projektering

Fysisk signering krävs endast av dem som kommer att utföra kontroller under projektet.

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<i>Ritav / Arkitekt</i>	<i>Malin Arvidsson</i>	<i>MA</i>	<i>Privatperson</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Malin.arvidsson@mejl.se</i>	
<i>Installatör</i>	<i>Erik Montage</i>	<i>EM</i>	<i>Montagen AB</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Erik@mejladress.se</i>	
<i>Konstruktör</i>	<i>Susanne Ängel</i>	<i>SÄ</i>	<i>Ängel Konstruktör AB</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Susanne@mejladress.se</i>	

Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<i>Installatör</i>	<i>Erik Montage</i>	<i>EM</i>	<i>Montagen AB</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Erik@mejladress.se</i>	
<i>Elektriker</i>	<i>Åke Ström</i>	<i>ÅS</i>	<i>Åkes El AB</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Ake@mejladress.se</i>	

Entreprenörer och utförare

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod at utföra kontrollen	Kontroll (mot VAD): Underlag/ritnings nr./ Föreskrift/Krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras	I vilket skede ska kontrollen utföras	Datum för kontrollen	Signatur av kontrollanten (hela signaturen)
Kontrollera att bärande konstruktionen klarar av den nya lasten	Okulärt, beräkning	Byggnadens konstruktionsritningar	SÄ	Intyg	Innan montage av solceller		
Kontrollera att infästningar är korrekt monterade och att skruvar är åtdragna	Okulärt	Montageanvisning/montage-ritning	EM	Foto/Egenkontroll	Efter montage av solceller		
Kontrollera att säkerhetsbrytare är monterad lätt åtkomligt samt att erforderlig skyltning/märkning gjorts	Okulärt	Montageanvisning/montage-ritning/ELSÄK-FS 2008:1 (3 kap. 8§)	ÅS	Foto	Innan anläggningen tas i bruk		
Kontrollera att kabelgenomföringar samt andra håltagningar är tätade mot läckage eller inträngande fukt	Okulärt	Montageanvisning	EM	Foto/Egenkontroll	Vid montage av kabelgenomföringar		
Kontrollera att brandcellsgränser upprätthålls	Okulärt	Brandskyddsbeskrivning	EM	Foto/Egenkontroll	Under montage		
Kontrollera att isolationsprovning är genomförd	Mätning, provning	SS 436 40 00, utgåva 3, del 6	ÅS	Intyg/protokoll	Efter elinstallation		
Kontrollera att ventilationen i utrymmet för solcells batterier är tillräcklig	Okulärt	Leverantörens anvisningar	EM	Foto/Egenkontroll	Innan anläggningen tas i bruk		
Risk för elektromagnetiska störningar/induktion kring kablaget	Mätning, provning	Montageanvisning/Elsäkerhetsverkets föreskrifter	ÅS	Intyg/protokoll	Innan anläggningen tas i bruk		

Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherrens signatur _____

Byggherrens namnförtydligande: