

## Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

### Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
- Åtgärd: **Byte av fönster till dörr**
- Entreprenadform: Totalentreprenad

### Alla som deltagit i riskbedömning

| ROLL                       | NAMN                   | SIGNATUR  | FÖRETAG                 | TELEFON                | E-POST                               |
|----------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <i>Ritad av (arkitekt)</i> | <i>Malin Arvidsson</i> | <i>MA</i> | <i>Privatperson</i>     | <i>070 – 00 00 000</i> | <i>Malin.arvidsson@mejladress.se</i> |
| <i>Snickare</i>            | <i>Morgan Nyberg</i>   | <i>MN</i> | <i>Byggföretaget AB</i> | <i>070 – 00 00 000</i> | <i>Morga.nyberg@byggföretag.se</i>   |
|                            |                        |           |                         |                        |                                      |
|                            |                        |           |                         |                        |                                      |

### Risker och åtgärder

*Ta hjälp av riskmatrisen som hittas i ”Stegguide för hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan” på [www.ydre.se](http://www.ydre.se)*

| IDENTIFIERAD RISK  | SANNOLIKHET | KONSEKVENNS | RISKVÄRDE | ÅTGÄRD   | ANSVAR                  |
|--|-------------|-------------|-----------|--|-------------------------|
| Risk att det inte blir tätt runt dörr                        | 2           | 4           | 8         | Kontrollera att drevning samt fogning runt dörr utförts korrekt<br>Kontrollera att tröskelplåt monterats korrekt och lutar ut från byggnaden | Morgan Nyberg, Snickare |
| Risk att befintlig konstruktion behöver förstärkas runt dörr | 3           | 3           | 9         | Kontrollera om det behövs förstärkning med nytt virke runt dörren  | Morgan Nyberg, Snickare |
| Risk att dörr ej uppfyller kraven på U-värde                 | 2           | 4           | 8         | Kontrollera att dörrens U-värde är minst 1,2 W/m <sup>2</sup> K  | Morgan Nyberg, Snickare |
| Risk att fel dörr levereras                                  | 3           | 5           | 15        | Kontrollera att korrekt dörr levererats  | Morgan Nyberg, Snickare |
| Risk att tröskeln är för hög ur tillgänglighetsperspektiv    | 3           | 4           | 12        | Kontrollera att dörrtröskel är låg och tillgänglig   | Morgan Nyberg, Snickare |
| Risk att dörr monteras felaktigt                             | 2           | 5           | 10        | Kontrollera att dörr monterats korrekt   | Morgan Nyberg, Snickare |