

Kontrollplan PBL för: Ommålning av träfasad

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
- Entreprenör: **Målar AB**
- Åtgärd: **Ommålning av träfasad**
- Upprättat kontrollplan (namn och roll): Malin Arvidsson, sökande
- Entreprenadform: *Totalentreprenad*

Projektering

Fysisk signering krävs endast av dem som kommer att utföra kontroller under projektet.

| ROLL | NAMN | SIGNATUR | FÖRETAG | TELEFON | E-POST | FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET) |
|----------------------------|------------------------|-----------|---------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| <i>Ritad av / Arkitekt</i> | <i>Malin Arvidsson</i> | <i>MA</i> | <i>Privatperson</i> | <i>070 – 00 00 000</i> | <i>Malin.arvidsson@mejl.se</i> | |
| <i>Målare</i> | <i>Emmi Karlsson</i> | <i>EK</i> | <i>Målar AB</i> | <i>070 – 00 00 000</i> | <i>Emmi.karlsson@mejl.se</i> | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Entreprenörer och utförare

| ROLL | NAMN | SIGNATUR | FÖRETAG | TELEFON | E-POST | FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET) |
|---------------|----------------------|-----------|-----------------|------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <i>Målare</i> | <i>Emmi Karlsson</i> | <i>EK</i> | <i>Målar AB</i> | <i>070 – 00 00 000</i> | <i>Emmi.karlsson@mejl.se</i> | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Entreprenörer och utförare

| VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt | Typ av kontroll (HUR): Metod at utföra kontrollen | Kontroll (mot VAD): Underlag/ritnings nr./ Föreskrift/Krav | VEM är kontrollant? | Hur ska kontrollen dokumenteras | I vilket skede ska kontrollen utföras | Datum för kontrollen | Signatur av kontrollanten (hela signaturen) |
|--|---|--|------------------------|------------------------------------|--|-------------------------|---|
| Kontrollera att fuktkvot inte överstiger 16% | Fuktmätning | Högst 16% i fuktkvot | EK | Protokoll | Innan målning av grundfärg | | |
| Kontrollera att grundfärg är målat | Visuell | Anvisningar på produkt | EK | Foto | Innan målning av färdigfärg | | |
| Kontrollera att rätt typ av färdigfärg används | Visuell | Anvisningar på produkt | EK | Foto | Innan målning av färdigfärg | | |
| Kontrollera att redan målat virke är tvättat med målartvätt | Visuell | Anvisningar på produkt | EK | Foto | Innan målning av grundfärg | | |

Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherrens signatur _____

Byggherrens namnförtydligande: