

## Kontrollplan PBL för: Skylt

### Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
- Entreprenör: se nedan under utförare
- Åtgärd: **Uppsättning av fasadskylt**
- Upprättat kontrollplan (namn och roll): Malin Arvidsson, sökande
- Entreprenadform: *Delat entreprenad*

### Projektering

*Fysisk signering krävs endast av dem som kommer att utföra kontroller under projektet.*

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<i>Arkitekt</i>	<i>Erika Hermansson</i>	<i>EH</i>	<i>Hermanssons Arkitekter AB</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>erika@mejladress.se</i>	
<i>Konstruktör</i>	<i>Susanne Ängel</i>	<i>SÄ</i>	<i>Ängel Konstruktör AB</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>susanne@mejladress.se</i>	

### Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<i>Entreprenör</i>	<i>Roland Gillad</i>	<i>RG</i>	<i>Skylten AB</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Roland@mejladress.se</i>	
<i>Elektriker</i>	<i>Åke Ström</i>	<i>ÅS</i>	<i>Åkes EL AB</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>ake@mejladress.se</i>	

## Entreprenörer och utförare

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod at utföra kontrollen	Kontroll (mot VAD): Underlag/ritnings nr./ Föreskrift/Krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras	I vilket skede ska kontrollen utföras	Datum för kontrollen	Signatur av kontrollanten (hela signaturen)
Kontrollera att vägg har tillräcklig bärlighet för skyltmontage	Provbörning	Montagebeskrivning	SÄ	I kontrollplan	Innan skyltmontage		
Kontrollera att rätt infästningsmaterial används	Visuell	Montagebeskrivning	RG	Foto	Innan skyltmontage		
Kontrollera skylts placering	Mätning	Fasadritning/skyltritning	RG	Foto	Efter skyltmontage		
Kontrollera att elinstallationer är korrekt utförda	Visuell/ mätning	Elsäkerhetsföreskrifter	ÅS	I kontrollplan	Efter installation av el		
Kontrollera att korrekt tätning av håltagningar/hål för infästningar utförts där det är tillämpligt	Visuell	Montagebeskrivning	RG	Foto	Efter håltagning		
Kontrollera att inga ledningar (el, tv, data samt vatten och värme) finns vid planerat hål för infästning	Mätning med detektor	Fasadritning/skyltritning	RG	Foto	Innan håltagning		

## Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherrens signatur \_\_\_\_\_

Byggherrens namnförtydligande: