

## Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

### Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
- Åtgärd: **Nybyggnation av plank**
- Entreprenadform: Byggs i egen regi

### Alla som deltagit i riskbedömning

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST
Byggherre	Malin Arvidsson	MA	Privatperson	070 – 00 00 000	Malin.arvidsson@mejladress.se
Arkitekt	Erika Hermansson	EH	Hermanssons Arkitekter AB	070 – 00 00 000	<a href="mailto:Erika@mejladress.se">Erika@mejladress.se</a>

### Risker och åtgärder

Ta hjälp av riskmatrisen som hittas i ”Stegguide för hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan” på [www.ydre.se](http://www.ydre.se)

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk för tjälskjutning	2	5	10	Kontrollera att hål för plintar är grävda till tjälritt djup Kontrollera att det är dränerande material under plintar	Malin Andersson
Risk att plankets förankring är otillräcklig	2	5	10	Kontrollera att vald plint klara av dem vindlaster som de kommer att utsättas för	Erika Hermansson
Risk att stolpar är underdimensionerade	2	5	10	Kontrollera att stolpars dimension är tillräckligt för att klara laster	Erika Hermansson
Risk att fel typ av skruv/infästningsmaterial används	3	4	12	Kontrollera att skruvar samt annat infästningsmaterial är för utomhusbruk	Malin Andersson
Risk att plank får en felaktig placering	2	4	8	Kontrollera placering av plank	Malin Andersson