

Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
- Åtgärd: **Installation av stoltrapphiss**
- Entreprenadform: Totalentreprenad

Alla som deltagit i riskbedömning

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST
Arkitekt	Jonas Lyft	JL	Hissen AB	070 – 00 00 000	Jonas.lyft@mejladress.se
Installatör	Erik Montage	EM	Montagen AB	070 – 00 00 000	Erik@mejladress.se
Kontrollant	Vera Blick	VB	Hissen AB	070 – 00 00 000	Vera.blick@mejladress.se

Risker och åtgärder

Ta hjälp av riskmatrisen som hittas i ”Stegguide för hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan” på www.ydre.se

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk att hiss blockerar utrymningsväg i trappa, att fri bredd inte är tillräcklig	2	5	10	Kontrollera att hissen inte blockerar utrymningsvägar i uppfällt läge Kontrollera att den fria bredden i utrymningsvägen uppfyller gällande krav	VB
Risk att befintliga konstruktioner inte har tillräcklig bärförmåga för ökad last	2	5	10	Kontrollera att befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga för den ökade lasten	JL
Risk att tillgängligheten i entré och kommunikationsutrymmen försämras	3	3	9	Kontrollera att tillgängligheten i entré och kommunikationsutrymme inte försämras	JL
Risk att ledstänger blockeras	4	3	12	Kontrollera att ledstänger efter montage uppfyller gällande krav	VB
Risk att drift- och skötselinstruktioner ej lämnas över	4	2	8	Kontrollera att drift-och skötselinstruktioner lämnas över	VB

Risk att infästningar är undermåliga	2	5	10	Kontrollera att korrekt material används vid infästningar (skruv/plugg/beslag)	EM
Risk att monteringsanvisningar för stoltrapphissen inte följs	3	5	15	Kontrollera att monteringsanvisningar har följts	VB
Risk att intyg för första besiktning inte lämnas in till byggnadsnämnden	3	2	6	Kontrollera att intyg godkänd första hissbesiktning är upprättad (lämnas in till byggnadsnämnden)	VB