

## Kontrollplan PBL för: Stoltrapphiss

### Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
- Entreprenör: **Montagen AB**
- Åtgärd: **Installation av stoltrapphiss**
- Upprättat kontrollplan (namn och roll): Vera Blick, kontrollant, Hissen AB, Tel. 070 – 00 00 000, vera@mejladress.se
- Entreprenadform: *Totalentreprenad*

### Projektering

*Fysisk signering krävs endast av dem som kommer att utföra kontroller under projektet.*

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<i>Ritav / Arkitekt</i>	<i>Jonas Lyft</i>	<i>JL</i>	<i>Hissen AB</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Jonas.lyft@mejladress.se</i>	

### Entreprenörer och utförare

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST	FYSISK SIGNATUR (HELA NAMNET)
<i>Installatör</i>	<i>Erik Montage</i>	<i>EM</i>	<i>Montagen AB</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Erik@mejladress.se</i>	
<i>Kontrollant</i>	<i>Vera Blick</i>	<i>VB</i>	<i>Hissen AB</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>vera@mejladress.se</i>	

## Entreprenörer och utförare

VAD ska kontrolleras: Kritiskt moment, kontrollpunkt	Typ av kontroll (HUR): Metod at utföra kontrollen	Kontroll (mot VAD): Underlag/ritnings nr./ Föreskrift/Krav	VEM är kontrollant?	Hur ska kontrollen dokumenteras	I vilket skede ska kontrollen utföras	Datum för kontrollen	Signatur av kontrollanten (hela signaturen)
Kontrollera att hissen inte blockerar utrymningsvägar i uppfällt läge	Visuell/ Mätning	BBR 5:334	VB	I kontrollplan	Efter montage		
Kontrollera att den fria bredden i utrymningsvägen uppfyller gällande krav	Mätning	BBR 5:334	VB	I kontrollplan	Efter montage		
Kontrollera att befintliga konstruktioner har tillräcklig bärförmåga för den ökade lasten	Visuellt/ Beräkning	EKS avd. A 25-27§	JL	I kontrollplan	Innan montage		
Kontrollera att tillgängligheten i entré och kommunikationsutrymme inte försämras	Visuellt/ Mätning	BBR 3:142	JL	Protokoll	Innan montage		
Kontrollera att ledstänger efter montage uppfyller gällande krav	Visuellt	BBR 8:2322	VB	Foto	Efter montage		
Kontrollera att drift-och skötselinstruktioner lämnas över	Visuellt	BBR 2:5	VB	I kontrollplan	Efter montage		
Kontrollera att korrekt material används vid infästningar (skruv/plugg/beslag)	Visuellt	Monteringsanvisningar	EM	Foto	Vid montage		
Kontrollera att monteringsanvisningar följts	Visuellt	Monteringsanvisningar	VB	Foto	Efter montage		
Kontrollera att intyg godkänd första hissbesiktning är upprättad (lämnas in till byggnadsnämnden)	Visuellt	Intyg	VB	Dokument/ intyg	Efter montage		

## Relationshandlingar och intyg

- Intyg om godkänd första besiktning avseende hissanordning

## Intygande och signering

Samtliga foton, dokument, intyg, protokoll och handlingar som redovisas i denna kontrollplan PBL över kontrollens dokumentation ska lämnas över till byggherren efter att respektive kontrollpunkt är utförd. Signeringen intygar att åtgärden är färdigställd och alla nödvändiga kontroller samt ingående kontroller i kontrollplanen är utförda och stämmer med gällande lagstiftning.

Byggherrens signatur \_\_\_\_\_

Byggherrens namnförtydligande: