

Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

Information om projektet

- Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
- Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
- Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
- Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
- Åtgärd: **Installation av skorsten och eldstad**
- Entreprenadform: Totalentreprenad

Alla som deltagit i riskbedömning

ROLL	NAMN	SIGNATUR	FÖRETAG	TELEFON	E-POST
<i>Ritad av (arkitekt)</i>	<i>Malin Arvidsson</i>	<i>MA</i>	<i>Privatperson</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Malin.arvidsson@mejladress.se</i>
<i>Installatör</i>	<i>Mats Eld</i>	<i>ME</i>	<i>Installationsföretaget AB</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Mats.eld@mejladress.se</i>
<i>Kontrollant</i>	<i>Johanna Ali</i>	<i>JA</i>	<i>Sotar 'n AB</i>	<i>070 – 00 00 000</i>	<i>Johanna.ali@mejladress.se</i>

Risker och åtgärder

Ta hjälp av riskmatrisen som hittas i "Stegguide för hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan" på www.ydre.se

IDENTIFIERAD RISK	SANNOLIKHET	KONSEKVENNS	RISKVÄRDE	ÅTGÄRD	ANSVAR
Risk för brandspridning/antändning av golv på grund av spill, glöd eller gnistor	4	5	20	Kontrollera att eldstadsplan finns monterad och är tillräckligt stor	Johanna Ali
Risk att underlaget inte har tillräcklig bärförmåga	2	5	10	Kontrollera att underlaget har tillräcklig bärförmåga	Mats Eld
Risk att eldstad samt rökkanal monteras felaktigt	2	5	10	Kontrollera att monteringsanvisningar för eldstaden och rökkanalen har följts	Mats Eld
Risk att eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) samt verkningsgrad inte följer gällande föreskrifter	2	5	10	Kontrollera att eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) samt verkningsgrad följer gällande föreskrifter	Malin Arvidsson
Risk att skorsten inte är tillräckligt hög för att erhålla god skorstensverkan samt förhindra att olägenheter uppstår i byggnadens omgivning	2	4	8	Kontrollera att skorstenen mynnar över nock samt minst 1 meter över taktäckningsmaterial	Johanna Ali

Risk att skorstenen placeras felaktigt så att rökgaser/avgaser förs tillbaka till luftintag, öppningsbara fönster/dörrar eller närliggande byggnader	2	4	8	Kontrollera att skorstenen inte placeras så att rökgaser/avgaser inte förs tillbaka till byggnaden eller närliggande byggnader	Mats Eld
Risk att taksäkerhetsanordningar inte är monterade korrekt	3	4	12	Kontrollera att taksäkerhetsanordningar är monterade korrekt	Mats Eld
Risk för fuktskador/läckage vid genomföringar kring skorsten på tak	3	5	15	Kontrollera att det är tätt runt skorstenens genomföring av yttertaket samt att korrekt tätningar används	Mats Eld
Risk att intyg för första besiktning inte lämnas in till byggnadsnämnden	3	2	6	Kontrollera att utförd täthetsprovning och godkännande av brandskydd (Sotarintyg) är utförd(lämnas in till byggnadsnämnden)	Johanna Ali